SUIVI DU PROJET PUEBT – SITUATION NOVEMBRE 2016

Construction de salles de classe

Les travaux de construction du projet GPE Lac avancent comme prévu. Le tableau ci-dessous indique le niveau d'avancement pour chaque site. Les écoles à Ngouri enregistrent les meilleurs taux (90%) tandis que celles de Kangalam ont des taux plus faibles (34%). Ce retard dans la mise œuvre est lié à une plus grande insécurité dans la zone conduit les autorités administratives à décider une interdiction d'accès aux sites.

Les prochaines étapes sont les réceptions techniques et provisoires.

Voici quelques contraintes rencontrées :

- L'insécurité liée à la secte Boko Haram qui sévit dans la zone depuis déjà plusieurs mois ;
- L'inaccessibilité des sites, les routes quasiment inexistantes rendant le transport des matériaux et les supervisions techniques très difficile. Les transports se font par pirogues dans les sites situés dans les ilots causant même des pertes de matériaux (ciments, gravier….) par chavirement des pirogues;
- Non disponibilité de la main d'œuvre qualifiée locale ;
- Faible participation des entreprises aux manifestations d'intérêt pour cause d'insécurité dans la zone ;
- Non disponibilité des matériaux adéquats pour les constructions dans la zone du Lac (sable et gravier viennent soit de Ngouri ou de N'Djamena) ;
- Difficulté d'implantation due au sol support sablonneux (planimétrie, altimétrie)

Certaines de ces contraintes ont pu être solutionnées avec des mesures additionnelles pour assurer une bonne qualité des ouvrages, par exemple la tenue de séances d'information aux soumissionnaires et la formation des ouvriers locaux.

Eau, hygiène et assainissement

Les fonds ont été transférés à la section WASH de l'Unicef pour l'acquisition d'équipement des forages. Le DAO a été lancé et l'entreprise pour réaliser les travaux a été sélectionnée.

Le processus d'acquisition des équipements solaire pour terrains de sport polyvalents a été lancé.

Renforcer la demande d'éducation

- 15.000 enfants ont bénéficié d'alimentation scolaire en 2015-2016 et 25.000 sont cibles pour la rentrée scolaire 2016-2017 ;
- 22.000 kits d'hygiène réutilisables sont disponibles, 3,855 culottes ont été commandées localement. Leur distribution est prévu pour le mois de novembre ;
- 450 paquets de 100 micronutriments (Folic acid 5 mg tabs/PAC-1000) sont disponibles. Une rencontre a eu lieu le 18-octobre 2016 avec la DGAPR, DRENPC-LAC, DANSS, DEP, DPE et la CPPC pour les modalités pratiques de distribution
- 570 paquets de 100 déparasitant (Mebendazole 500mg chewable tabs/PAC-100) sont disponibles

- Deux accords de collaboration (PCA) ont été conclus avec les ONG COOPI et SECADEV) pour la mise en œuvre des activités de mobilisation et l'accompagnement communautaire

Intrants pédagogiques

- 1647 kits élèves (Carton pour 40 élèves), et 406 kits enseignants (paquet pour 10 enseignants) sont en cours d'achat local pour compléter les quantités existantes.

- 1169 kits de jeux (kit pour 90 élèves) sont disponibles.

Une rencontre a eu lieu le 18-octobre 2016 avec la DGAPR, DRENPC-LAC, DEP, DPE et la CPPC pour les modalités pratiques de distribution des fournitures scolaires et des kits de jeux qui est prévue pour novembre.

Manuels scolaires et guides des maitres

La commande a été lancée pour l'impression des 61 000 manuels scolaires de différents niveaux du primaire ainsi que les 2700 guides des maitres. Leur livraison est prevue fin novembre 2016.

Contractualisation des enseignants

Une mission du MENPC du 23 au 29 octobre au Lac a lancé le processus de contractualisation des 327 enseignants. Les modalités de paiement des subventions à verser à ces enseignants sont également en cours de discussions avec Tigo.

Formations des enseignants

Du 18-23 avril 2016 la formation de 58 formateurs a été faite. Ces formateurs vont former 877 enseignants aux innovations pédagogiques à la didactique des disciplines à l'utilisation des nouveaux manuels

Des échanges ont eu lieu avec la DGAPR, DPE, CPPC, DFE, et la DRENPC-LAC et l'agenda ci-dessous a été retenu pour les formations des enseignants

Formation Initiation Requete	Suivi	Coordination	Supervision	Formation	Agenda
DFE	CCPU	DGAPR/DPE	DREN	DFE,Toutes les partie prenantes	15-17 Nov
DFE	CCPU	DGAPR/DPE	DREN	DFE,Toutes les partie prenantes	22-decembre
DFE	CCPU	DGAPR/DPE	DREN	DFE,Toutes les partie prenantes	14 Fev 2017

Cantines scolaires :

- Transfert des fonds d'un montant de 1 260 000 USD au PAM en Mars 2016
- Transfert des fonds d'un montant de 353 652,90 USD à l'UNESCO pour les activités d'alphabétisation et éducation non formelle au courant du mois de Mai.

Taux d'utilisation de 84%